



TRZIN

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija

telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72

ZAPISNIKI IN ZAPISI O
SESTANKIH, USKLAJEVANjih

TRR: 01386-0100001846

DŠ: SI33714789

MŠ: 1358561

Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

Datum: 05.08.2011

Uradni zapis o sestanku predstavnikov družbe Jelovica hiše d.o.o., Hrib 1, 4205 Preddvor in Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin v zvezi s pripravo podpisa pogodbe za izgradnjo vrtca v Trzinu

Sestanek je bil sklican na željo vodstva Jelovice hiše d.o.o. na dan 05.08. 2011 ob 9,00 pred napovedanim podpisom pogodbe na podlagi pogajanj brez predhodne objave za oddajo del za projektiranje (delno) in izgradnjo (večji del) po hitrem postopku na podlagi pogajanj z znanim možnim izvajalcem, ki je bil načrtovan ob 11,00 uri istega dne.

Sestanka so se udeležili: g. Gregor Banič in g. Triler, oba v imenu družbe Jelovica hiše d.o.o. in Tone Peršak v imenu Občine Trzin.

Predstavnika družbe Jelovica hiše d.o.o. sta izpostavila, kot sta to že napovedala ob dogovarjanju za ta sestanek, da so izračuni in njihova pogajanja z možnimi podizvajalci pokazali, da je dogovorjena cena za dela, ki so še potrebna (izdelava PZI, PID in POV ter izvedba vseh GOI del, vključno z rušenjem starega vrtca in zunanjo ureditvijo okolice, zunanjega igrišča in vsega drugega, kar je zahtevano, prenizka, in da izračuni kažejo na to, da bo izvajalec imel predvidoma več kot 300.000 € minusa.

Župan Tone Peršak je pregledal orientacijske kalkulacije, ki sta jih predložila predstavnika Jelovice hiše d.o.o. in opozoril, da v dveh primerih nista odšteta zneska, ki ju je občina že izplačala projektantom (cca 52.000 €) in družbi SGP Tehnik za že opravljena pripravljala dela za odprtje in zavarovanje gradbišča, zemeljske izkope, delno temeljenje ipd.), kar vse skupaj zneso vsaj (vključno z idejnim projektom in PGD projektom) približno 100.000 €. V nadaljevanju je župan še ponudil možnosti določenih racionalizacij projekta v okviru in duhu projektne naloge (npr. pri materialih za izvedbo podov, pri opremi igralnic ipd.), vendar sta predstavnika menila, da to še ne zadošča za to, da bi izvajalec lahko izvedel dela brez izgube.

Župan je poudaril, da drugačne pogodbe, kot je bila dogovorjena v postopku pogajanj, kar zadeva pogodbeni znesek, ni mogoče podpisati, saj je bil ta znesek tudi objavljen z obvestilom o izboru. Da pa še vedno obstoja možnost iskanja možnih racionalizacij kvaliteti projekta, vendar ne v škodo projektu in ne tako, da bi se naknadno spremenili razpisni pogoji.

Na koncu so navzoči dogovorili, da bo izvajalec opravil še en krog pogovorov s projektanti o tem, ali je mogoče in glede česa je mogoče najti možnosti racionalizacij projekta, ne da bi to škodovalo kakovosti vrtca, in da se v začetku naslednjega tedna predstavniki investitorja (Občine Trzin) in izvajalca (Jelovica hiše d.o.o) ponovno sestanejo in skušajo najti rešitev iz zagatnega položaja; dotlej pa se tudi odloži podpis pogodbe.

Trzin, 05. 08. 2011

V vednost:

- Mojca Tavčar, svetovalka župana,
- G. Gregor Banič, Jelovica hiše d.o.o.,
- Milan Karče, podžupan Občine Trzin

Zapisal župan Tone Peršak

ZAPISNIK SESTANKA (2 kopiji obojstrano)

dne 17.08.2011 v sejni sobi Občine Trzin

Prisotni: Tone Peršak, Boštjan Debevc, Mojca Tavčar, Milan Karče, Tone Triler, Dejan Jerele, Rupert Gole, Alenka Djaip Bartolj, Gregor Banič, Polona Čeh

Predmet sestanka je bil pregled in usklajevanje projektne dokumentacije PZI za VRTEC TRZIN

1. Pregledani so bili zapisniki prejšnjih sestankov in gradbenih odborov ter ugotovljeno nepoštevanje projektne dokumentacije PZI v naslednjem:
 - 1.1. zapisnik gradbenega odbora z dne 02.03.2011:
 - zahtevane so obloge sten do višine 1,20m tam, kjer je pohištvena oprema mobilna, projekt jih ne predvideva;
 - zahtevan je pregled števila igralnih mest na zunanjem igrišču glede na projekt zunanjih igral, projekt nima ustrezno prikazanih igralnih mest
 - zahtevane so okenske police v kamnu ali lesu – predlog investitorja so kamnite zunanje police, notranje lesene
 - projektna naloga zahteva deske na terasah v leseni izvedbi, vendar obdelane tako, da ni mogočih poškodb otrok (iver...), projekt predvideva klasične lesene obloge tal, ki pa niso primerne
 - 1.2. zapisnik z dne 13.01.2011
 - zahtevana je namestitev zunanjega pitnika in pipe za zalivanje vrta, vendar pitnika v projektu ni
 - 1.3. zapisnik z dne 18.02.2011
 - projektno je treba obdelati vhod v zaklonišče, projekt nima obdelanega vhoda v zaklonišče na nivoju PZI
2. Projekt notranje opreme še ni izdelan, zato se bodo pripombe glede notranje opreme upoštevale v nadaljevanju.

Dogovorjen je skupni pregled projekta opreme po dodelavi in uskladitvi projekta. Dogovorjeno je tudi, da so glede na pravilnik o normativih in standardih, obloge sten v igralnicah v višini 120 cm nujne, vendar samo na mestih, kjer ni ob zid fiksno postavljeno pohištvo oziroma, kjer ni na zid pritrjeno ogledalo, pano ipd. Dokončno rešitev v zvezi z oblogami, kar zadeva material (les ali pvc) glede na stroške določi projektant. V primeru, da bistvene razlike ni, se glede na želje po »naravnih materialih«, uporabi les.

Opozorilo: S strani gradbenega odbora je bil potrjen zgolj idejni projekt s sklepom št. 4303-16/2010, vendar le v sklopu tlorisne zazporeditve sten, fasad in situacijske postavitve objekta.

3. Projektno dokumentacijo PZI je pregledal nadzornik Boštjan Debevc in predal svoje pripombe pisno ter so sestavni del tega zapisnika. Prisotni so kopijo pripomb prevzeli na sestanku. Nadzornik ugotavlja rezerve v popisih del in predlaga, da se le-ti ponovno preverijo ter racionalizirajo ter s tem pridobi dejanske ustrezne popise, ki bodo osnova za izvedbo del.
4. Projektno dokumentacijo strojnih instalacij je pregledal Milan Karče ter ugotovil, da po vsej verjetnosti obstajata dve različni verziji projektne dokumentacije PZI strojnih instalacij glede na popise, vstavljene v projektu ter predloženo ponudbo Jelovice. Projektanti morajo preveriti projekte ter ugotoviti pravilnost projekta ter pravilnost opisov del ter količin. Milan Karče je predal svoje pripombe pisno ter so sestavni del tega zapisnika. Prisotni so

kopijo pripomb prevzeli na sestanku.

5. Projektno dokumentacijo smo pregledali tudi v pooblaščenem inženiringu ING – ARH ter pripombe posredovali v elektronski obliki ter jih prisotni na dan sestanka že imajo ter so priloga temu zapisniku.
6. S strani Jelovice hiše d.o.o. so bile predlagane racionalizacije projekta, in sicer:
 - zamenjava tlaka - gume za PVC tlak
 - sprememba višine polaganja stenske keramike in sicer namesto polaganja do stropa le do višine zgornjega roba vratnega okvirja
 - sprememba izvedbe stopnišč ter dvigalnega jaška in sicer predlagajo klasično AB stopnišče ter AB dvigalni jašek namesto panoramskega ter steklena vrata dvigala

Investitor potrjuje spremembo tlaka iz gume v PVC in spremembo polaganja stenske keramike. Za spremembo izvedbe stopnišč in dvigalnega jaška odgovorna vodja projekta Alenka Djaip Bartolj na UE preveri ali je potrebna sprememba gradbenega dovoljenja za izvedbo takšne konstrukcijske spremembe.

7. Na današnjem sestanku je dogovorjeno, da projektanti uskladijo vse sestavine projektne dokumentacije PZI z izdanim gradbenim dovoljenjem ter vsemi pripombami, danimi s strani naročnika. Dogovorjeno je, da ponovno preverijo vse popise del, predvsem za zunanjo ureditev in strojne instalacije, predvsem pa poenotijo popise, saj je očitno, da obstojajo različni popisi, ki ne vključujejo vseh nujnih delov opreme oziroma projektnih rešitev.

Za preveritev popisa strojnih instalacij projektanti organizirajo sestanek s projektantom strojnih instalacij, Milanom Karčetom, Boštjanom Debevцем (oz. nadzornikom strojnih instalacij Bokalom) ter odgovorno vodjo projekta Alenko Djaip Bartolj. Sestanek naj bi bil 19. avgusta popoldne na sedežu družbe Jelovica hiše d.o.o.

Za preveritev projekta in popisov zunanje ureditve projektanti sami preverijo stanje projekta s projektantom zunanje ureditve ter ustrezno uskladijo projekt ter popise del s količinami.

8. Projekt pohištvene opreme se izdelava na novo, ker je predložen projekt neustrezen. Zaradi racionalizacije projekta vrtec pripravi spisek pohištvene opreme, ki jo je mogoče preseliti v novi vrtec iz starega vrtca. Hkrati vrtec opredeli tematiko še za 2 igralnici (9 in 10 igralnico objekta), ki še nista bili opredeljeni. Podatke vrtec preda do jutri, četrtek 18.08.2011.

Zapisala:
Polona Čeh

ZAPISNIK SESTANKA

dne 26.09.2011 v prostorih Občine Trzin - projekt Vrtec Trzin – pregled pohištvene opreme

Navzoči: Tone Peršak, Boštjan Debevc, Mojca Tavčar, Milan Karče, Olga Bernik Zor, Alenka Djaip Bartolj, Rupert Gole, Gregor Bernard, Anton Trilar, Katja Podgorelec, Dejan Jerele, Dušan Kadunc, Boris Zakotnik, Polona Čeh

Namen sestanka je bila predstavitev fasad, uskladitev tehnološke opreme, uskladitev pohištvene opreme ter predstavitev in uskladitev predlagane zunanje ureditve vrtca z zunanji igrali.

1. Projektanti so najprej predstavili fasade objekta in sicer v 2 variantah – varianta sistema "čebelnjak" ter varianta z narisanimi figurami na fasadi objekta. Barve predlaganih fasad so povzete po JUB barvni lestvici.

Dogovorjeno je, da se sprejme varianta fasade po sistemu "čebelnjak". Pri vhodih se zaradi poudarka nariše logotip žabice. Logotip vrtca ga. Olga Bernik Zor pošlje projektantom po elektronski pošti. Granulacija fasade bo 1,5 mm. Izvajalec fasade pred izvedbo izdelava vzorce fasade v predlaganih barvah in predlagani granulaciji, kar investitor predhodno potrdi.

2. Projektanti so predlagali lokacije Krpan žaluzij na fasadi. Dogovorjeno je, da se jih poleg predlaganih montira še na oknih kuhinje in pralnice. Na stopnišču montaža žaluzij ni potrebna.

Na sestanku je bilo ugotovljeno, da osrednji prostor oz. športna igralnica nimata več predvidenih brisolejev temveč je predvidena montaža žaluzij do višine vrat. Odločitev glede ukinitve brisolejev investitor poda na sestanku jutri, 27.09.2011, ko bo predmet sestanka racionalizacija projekta. Zaradi segrevanja je problematično tudi, da je zasenčitev predvidena le do višine vrat.

3. Projektant tehnološke opreme kuhinje je predstavil svoj del projekta. Z racionalizacijo je v sklopu tehnološke opreme odpadel kotel, hladilnik, zamrzovalnik ter 2 regala. Spremembe se potrdi. V popise naj projektant vpiše dimenzije servirnih vozičkov. Spremembe projekta naj izvajalec finančno ovrednoti.

Dogovori se, da tehnolog v svoj del popisa doda še pralni stroj (9 kg) ter sušilni stroj (9 kg). Tehnolog naj v svojem projektu obdelata tudi priključke za ta dva stroja.

Projektanti pohištvene opreme so predstavili popravek projekta glede na pripombe prejšnjega sestanka.

Dogovori se sledeče:

- Izbrana je talna obloga PVC TARALAY Impresion & Uni v dogovorjenih barvah in sicer:

PVC (akustični 18 dB) 3.2 mm, V ROLAH 2 m, VARJENI STIKI, ZAŠČITNI PREMAZ PO POTREBI, VKLJUČNO S STENSKIMI ZAOKROŽNICAMI V ENAKEM MATERIALU:

- Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0081 Moon
- Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0086 Lemon
- Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0082 Biscuit
- Gerflor TARALAY IMPRESSION Oxygen 0085 Abricot

ter so k tej talni oblogi izbrane tudi barve stenske obloge (Gerflor DECOSHEET IVORY Gerflor DECOSHEET WICKER), barve sten (JUB sistem JUMIX 2151
JUB sistem JUMIX 2363
JUB sistem JUMIX 2173
JUB sistem JUMIX 2332

JUB sistem JUMIX 2482)

ter keramike. Barvna študija z točno vpisanimi materiali je sestavni del tega zapisnika. V fazi izvedbe se izvede 1 vzorčno sobo, katero investitor pred izvedbo ostalih sob potrdi.

- Potrjena je talna keramika sanitarij za otroke z manjšimi spremembami, katere projektant vnese v barvno študijo ter preda investitorju v končno potrditev. Barvna študija bo priloga temu zapisniku.

Potrjena talna in stenska keramika je sledeča:

- MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI SABBIA naturale 30X30 R9
- MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI SABBIA antislip 30X30 R11
- MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI GRIGIO CHIARO naturale 30X30 R9
- MARAZZI TECNICA SistemT GRANITI GRIGIO CHIARO antislip 30X30 R11
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA BLU PAV. 20X20 R9
- MARAZZI TECNICA SistemC QUARC BLU 20X20 R10

- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA PISTACCHIO 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA AQUA 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA SABBIA 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA AVORIO 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA AMBRA 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA OCRA 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA BIANCO 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA ROSSO 20X20
- MARAZZI TECNICA SistemC CITTA COBALTO 20X20

- Boksi sanitarij v igralnicah bodo v 2 barvah in sicer Funder max št. 0736 in 0230.

- Kuhinja in servisni prostori imajo drsnost keramike R11 – Marazzi tecnica, vendar je dogovorjeno, da projektant predhodno dostavi vzorce, da investitor oz. uporabnik preveri drsnost (grobost) zaradi možnosti čiščenja keramike. V kuhinji je predvidena keramika v beige barvi, talna z rahlim rdečim granulatom.

- v prostorih hišnika in garderobah čistilke je predvidena bela stenska keramika ter siva talna keramika – Projekt pohištva je dopolnjen, vendar manjkajo določeni kosi pohištva, in sicer v prostoru za dodatne dejavnosti ogledalo (predlagano je ogledalo, ki je konveksno in konkavno);doda se stenski pano v vsaki igralnici (magnetna tabla ali zelena tabla); mize v igralnicah II. Starostnega obdobja se zamenja za dim. 90/90 (projektanti preverijo, če je postavitve zaradi pomanjkanja prostora sploh mogoča, zato pripravijo predlog in ga pošljejo v potrditev naročniku!)

4. Parket je izbran v materialu bukev. Na terasah se predvidi TARTAN PLOŠČE OPEČNE BARVE 30 mm
5. Zunanja ureditev: Projektant je predložil predlog razporeditve igral v sklopu zunanje ureditve in predlaga, da uporabnice predlog pregledajo ter sporočijo želje in spremembe.

Obstoječa guma, ki je položena pod igrali, se odstrani in deponira ter preveri možnost ponovne montaže pod nova igrala.

Rok za predlog projekta zunanje ureditve je četrtek ali petek – uporabnice direktno kontaktirajo projektanta ZU in se dogovorijo za uskladitveni sestanek.

Za prestavitev obstoječih igral izvajalec kontaktira direktno dobavitelja teh igral podjetje EUROMIX.

Zapisala:
Polona Čeh

ZAPISNIK SESTANKA

dne 27.09.2011 ob 9.00 uri v prostorih Občine Trzin – pregled možnih racionalizacij na projektu Vrtec Trzin

Navzoči: Gregor Benčina, Anton Triler, Rupert Gole, Alenka Djaip Bartolj, Dejan Jerele, Anton Peršak, Milan Karče, Mojca Tavčar

Namen sestanka je bil pregled možnih racionalizacij na projektu vrtec Trzin.

Župan je predstavil namen sestanka – omogočiti, da se projekt realizira. Opravljene so že bile določene racionalizacije, ki jih je potrebno finančno ovrednotiti. O vseh spremembah mora biti naročnik obveščen in jih mora potrditi. Sprememba pogodbene cene ni mogoča, ker zakonodaja tega ne omogoča. Pogodba je namreč delana na ključ, dela so bila oddana po postopku s pogajanji brez predhodne objave in cena se glede na prejšnjo pogodbo ni smela spreminjati. Pogovarjamo se lahko le v smislu racionalizacij.

Direktor Jelovice je povedal, da je razlika med prvim in drugim naročilom, da so bila s prvim naročilom oddana vsa dela skupaj, pri drugem naročilu pa je bilo PGD gotovo dejstvo in da je Jelovica v projekt vstopila na podlagi poznane dokumentacije, ter da se strinja, da se pogleda vse pluse in minuse glede na maksimalne želje. Povedal je, da je predviden minus Jelovice okrog 300.000 € ter da meni, da je vrtec v osnovi nadstandarden in da ne sme trpeti kvaliteta oz. standard. Povedal je, da je mogoče edina prava formalna pot, da prekinemo pogodbo in se izvede nov javni razpis, vendar bo potem vrtec namesto januarja dokončan julija in še za višjo ceno.

Župan je povedal, da pogodbo lahko prekine samo Jelovica in če jo bo prekinila, bomo morali unovčiti bančno garancijo. Povedal je še, da je bil poleg tega ob podpisu pogodbe PGD že izdelan, gradbeno dovoljenje je bilo že pridobljeno in Jelovica bi morala biti ob podpisu pogodbe seznanjena s površinami, kajti objekt je imela že v izdelavi oz. že izdelan. Potem ko je direktor Jelovice predstavil pluse in minuse po posameznih postavkah, je župan ponovno poudaril, da pogodbene cene ne moremo spreminjati, lahko pa govorimo o racionalizacijah in več delih. Videti moramo, kaj so prinesle racionalizacije in se nato odločiti. Zato mora naročnik dobiti seznam vseh racionalizacij in se potem z izvajalcem ponovno sestati.

Dogovorjeno je, da naročnik dobi seznam racionalizacij v četrtek, 29.9.2011.

Glede namestitve žaluzij v osrednjem prostoru namesto brisolejev se bo naročnik naknadno odločil.

Zapisala:

Mojca Tavčar

Polona Jerše Kostadinoska



16. 10. 2011 TAVČAR, M.

Od: Gregor Benčina [Gregor.Bencina@ebsgroup.si] 4303-16/2010-345
Poslano: 14. oktober 2011 15:38
Za: Mojca Tavčar; anton.triler@jelovica.si; rupert.gole@sentrupert.si; Rupert Gole; BARTOLJ DJAIP ALENKA; Dejan Jerele; Tone Peršak; milan karče
Kp: Polona Jerše Kostadinoska; debing@siol.net; ING-ARH
Zadeva: RE: Zapisnik sestanka dne 27.9.2011_popravek

Pozdravljeni,

prosim da se kot izdelovalec zapisnika sestanka izogibate navedbam neresnic in lastnim interpretacijam situacij.

Z vašimi navedbami in povzetki se ne strinjam.

Lep pozdrav,

Gregor Bencina
Predsednik upravnega odbora

Skupina Jelovica
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka
+386 4 511 33 00
gregor.bencina@jelovica.si

HIŠE OKNA VRATA

Please consider the environment before printing this email.

From: Mojca Tavčar [<mailto:Mojca.Tavcar@trzin.si>]
Sent: Friday, October 14, 2011 2:02 PM
To: Gregor Benčina; anton.triler@jelovica.si; rupert.gole@sentrupert.si; Rupert Gole; BARTOLJ DJAIP ALENKA; Dejan Jerele; Tone Peršak; milan karče
Cc: Polona Jerše Kostadinoska; debing@siol.net; ING-ARH
Subject: FW: Zapisnik sestanka dne 27.9.2011_popravek

Spoštovani,

naslednja navedba v zapisniku, citiram:

»Direktor Jelovice je povedal, da je razlika med prvim in drugim naročilom, da so bila s prvim naročilom oddana vsa dela skupaj, pri drugem naročilu pa je bilo PGD gotovo dejstvo in da je Jelovica v projekt vstopila na podlagi njim poznane dokumentacije, ter da se strinja, da se pogleda vse pluse in minuse glede na maksimalne želje,«

je zapisana na podlagi povedanega na sestanku, dodala sem besedico »njim«, ki je označena z rdečo. Na sestanku ste po mojih zapiskih navedli, da je bilo ob drugem naročilu PGD gotovo dejstvo, poleg tega pa tudi, da je Jelovica v projekt vstopila na podlagi poznane dokumentacije, kakor sem tudi zapisala. Lahko pa, kot že zapisano, dodamo besedo »njim«, če se s tem strinjate. Dikcije, da je bila Jelovici v času podpisa pogodbe poznana dokumentacija oz PGD, v zapisniku ne najdem.

V zapisnik bom dodala, kar ste navedli na sestanku glede konstrukcijskega dokončanja objekta – prilagam popravljen zapisnik, citiram dodano:

»Direktor Jelovice je povedal, da je Jelovica z namenom zadostiti in preseči pričakovanja naročnika že naročala materiale in da je bil vrtec ob podpisu pogodbe v tovarni že končan ter sedaj v 15 dneh končan, vključno s streho.«

Na sestanku nisem zasledila, da bi govorili o tem, kdaj je bila v podpis posredovana 1. situacija.

Lepo pozdravljeni,

Mojca Tavčar
Višja svetovalka župana za družbene dejavnosti

-267-

OBČINA TRZIN

From: Gregor Benčina [<mailto:Gregor.Bencina@ebsgroup.si>]
Sent: Friday, October 07, 2011 8:29 AM
To: Mojca Tavčar
Subject: Re: Zapisnik sestanka dne 27.9.2011

Pozdravljeni,

Na zapisnik imam eno pomembno pripombo. Napacno je zapisano de je bila Jelovici v casu podpisa pogodbe poznana dokumentacija oz PGD. Dejstvo je da Jelovici v casu podpisa vsa dokončna dokumentacija nni bila poznana, ter da ji je bil PGD posredovan po podpisu pogodbe, PZI pa se usklajuje se danes.
Zapisati je potrebno tudi da je bil v casu sestanka objket konstrukcijko dokončan, vključno s streho ter da je bila dne 26.9. V podpis posredovana 1.situacija.

Prosim da se pripombe vnesejo v zapisnik.

Lep pozdrav,

G.Bencina

From: Mojca Tavčar [<mailto:Mojca.Tavcar@trzin.si>]
Sent: Thursday, October 06, 2011 02:45 PM
To: Gregor Benčina; anton.triler@jelovica.si <anton.triler@jelovica.si>; rupert.gole@sentrupert.si <rupert.gole@sentrupert.si>; Rupert Gole <rupert@gole.info>; Alenka Djaip Bartolj <alenka.bartolj@esplanada.si>; Dejan Jerele <dejan.jerele@esplanada.si>; Tone Peršak <Tone.Persak@trzin.si>; milan karče <mkarce@gmail.com>
Cc: Polona Jerše Kostadinosa <polona.jerse.kostadinosa@trzin.si>
Subject: Zapisnik sestanka dne 27.9.2011

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljam zapisnik sestanka dne 27.9.2011.

Lepo pozdravljeni,

Mojca Tavčar
Višja svetovalka župana za družbene dejavnosti
OBČINA TRZIN

_____ Informacija od ESET NOD32 Antivirus, zbirka virusnih definicij 6548 (20111016)

To sporočilo je preveril ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.si>



TRZIN

OBČINA TRZIN

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija

telefon + 386 1 564 45 44, faks + 386 1 564 17 72

TRR: 01386-0100001846

DŠ: SI33714789

MŠ: 1358561

Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684

URADNI ZAZNAMEK

Kraj: Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin
Čas:
Zapisala oseba:

VSEBINA

Podpisani Anton Peršoh, župan Občine Trzin, sem na sestanku, ki je potekal v torek, 10. januarja 2012 sbršal gospodu-
trnu Gabrijnu, predstavnika družbe Jelovica
niše d.o.o., Hrib 1, 4205 Preddvora, izročiti
5 (pet) izvodov zvešene situacije št. 3, iz-
olene in predlozene občini držim v zvezi
prednje vateca v držim, ker je občina držim
de predloži stališče nadzornika gradnje
po. Boštjana Deberca, Džbing gradbeni inžen-
jering d.o.o. z dne 4.1.2012, omenjeno
situacije št. 5.1. 2012 zavrnilo. G. Anton Peršoh
navedeno 5 izvodov situacije (1 izvod
občine nadzora) ni šel prejeti zara-
di morebitnih težav s proizvajalci,
kot je izjavil na sestanku.

Datum: 10.1.2012

Podpis: Župan Anton Peršoh

