

Številka izvedbenega načrta: **1345-17**

Objekt : **Ureditev montažnega krožnega križišča zbirne ceste  
LZ074591 in krajevne ceste LK074591**

Del objekta :

### REKAPITULACIJA GRADBENIH STROŠKOV

1. PREDELA	
2. ZEMELJSKA DELA	
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
4. ODVODNJAVANJE	
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	0.00 €
6. OPREMA CEST	
7. TUJE STORITVE	
8. NEPREDVIDENA DELA 5%	0.00 €
	skupaj 0.00 €
	22 % DDV 0.00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>0.00 €</b>

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

## 1. PREDELA

### 1.1 Geodetska dela

11 311	kos	Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m <sup>2</sup>	1.00		
--------	-----	---	------	--	--

### 1.2 Čiščenje terena

#### 1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

12 211	kos	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, ter porušitev temelja in stebrička ( 2102)	2.00		
12 293	kos	Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov (stebrički)	6.00		

#### 1.2.3 Porušitev in odstranitev voziških konstrukcij

12 321	m <sup>2</sup>	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm ( pločnik )	174.65		
12 323	m <sup>2</sup>	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm ( vozišče )	133.00		
12 381	m <sup>1</sup>	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm ( pločnik )	23.00		
12 383	m <sup>1</sup>	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm	136.00		
12 391	m <sup>1</sup>	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona	27.00		
12 393	m <sup>1</sup>	Porušitev in odstranitev obrobe iz granitnih kock	50.00		

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**1.3 Ostala preddela****1.3.1 Omejitve prometa**

13 111	dan	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji	10.00		
--------	-----	--	-------	--	--

13 142	kos	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve	1.00		
--------	-----	--	------	--	--

**1.3.2 Pripravljalna dela pri objektih**

13 211		Pripravljalna dela	1.00		
--------	--	--------------------	------	--	--

**SKUPAJ PREDELA:**

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**2. ZEMELJSKA DELA****2.1 Izkopi**

21 114	m3	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem	9.60		
--------	----	--	------	--	--

21 234	m3	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem	19.20		
--------	----	---	-------	--	--

**2.2 Planum temeljnih tal**

22 113	m2	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije	64.00		
--------	----	---	-------	--	--

22 117	m2	Ureditev planuma posteljice	135.00		
--------	----	-----------------------------	--------	--	--

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala**

29 121	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km	38.34		
29 152	t	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine, vključno s plačilom komunalne takse	14.40		
29 153	t	Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse	23.94		

**SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:**

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

### 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

#### 3.1 Nosilne plasti

##### 3.1.1 Nevezane nosilne plasti

31 132	m3	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm	44.40		
--------	----	---	-------	--	--

31 181	m3	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm	11.05		
--------	----	---	-------	--	--

##### 3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)

31 552	m2	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm	34.00		
--------	----	--	-------	--	--

#### 3.2 Obrabne plasti

##### 3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)

32 254	m2	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm ( pločnik )	238.00		
--------	----	---	--------	--	--

32 273	m2	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4,0 cm (vozišče )	34.00		
--------	----	--	-------	--	--

##### 3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD)

32 499	m2	Premaz stikov z dilaplastom	159.00		
--------	----	-----------------------------	--------	--	--

#### 3.4 Tlakovane obrabne plasti

34 114	m2	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo	38.00		
--------	----	---	-------	--	--

34 274	m2	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 20 cm /20 cm /20 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo	58.80		
--------	----	--	-------	--	--

34 913	m3	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona v debelini od 20 do 30 cm	54.00		
--------	----	--	-------	--	--

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**3.5 Robni elementi vozišč****3.5.2 Robniki**

35 214	m1	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	6.00		
35 234	m1	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/25 cm	11.00		
35 262	m1	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/25 cm( v radiju 5m)	31.25		

**3.5.3 Obrobe**

35 313	m1	Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm	35.00		
--------	----	--	-------	--	--

**SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:**

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**4. ODVODNJAVANJE**

44 996	kos	Višinsko prilagajanje jaškov obstoječe komunalne infrastrukture	2.00		
--------	-----	---	------	--	--

**SKUPAJ ODVODNJAVANJE:**

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA****SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:**

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**6. OPREMA CEST****6.1 Pokončna oprema cest**

61 112	kos	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm	11.00		
61 216	kos	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm	10.00		
61 411	kos	Dobava in pritrnitev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a = 600 mm ( 2101 )	4.00		
61 652	kos	Dobava in pritrnitev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z modro barvo-folije RA2, premera 600 mm	4.00		
61 712	kos	Dobava in pritrnitev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z belo barvo-folijo RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2 ( 2431,2431-1)	6.00		

**6.2 Označbe na voziščih**

62 111	m1	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm *( 5111-1,5111 )-kolesarska steza	100.00		
62 113	m1	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 15 cm *(5111, 5112,5122)-vozišče	195.00		
62 114	m1	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 20 cm	22.00		
62 163	m2	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 do 50 cm *( 5212-1, 5232 )	21.00		

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
62 166	m2	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m <sup>2</sup> posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m <sup>2</sup> *(5604,5442)	6.00		
62 168	m2	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m <sup>2</sup> posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m <sup>2</sup> *(5314-1, 5231)	52.50		
62 251	m1	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm	24.00		
62 253	m1	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm	20.00		
62 711	m1	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm	60.00		
62 721	m1	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe do 0,5 m <sup>2</sup>	10.00		
62 724	m1	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe nad 1,5 m <sup>2</sup> (5231, 5412,5422)	94.80		

**SKUPAJ OPREMA CEST:**

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

**7. TUJE STORITVE****7.5 Javna razsvetljava**

75 111	kos	Prestavitev droga javne razsvetljave	2.00		
--------	-----	--------------------------------------	------	--	--

**7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija**

79 311	ur	Projektantski nadzor	10.00		
--------	----	----------------------	-------	--	--

79 351	kos	Geotehnični nadzor	2.00		
--------	-----	--------------------	------	--	--

79 361	kos	Zunanja kontrola kakovosti	1.00		
--------	-----	----------------------------	------	--	--

79 514	kos	Izdelava geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za projekt izvedenih gradbenih del	1.00		
--------	-----	---	------	--	--

**SKUPAJ TUJE STORITVE:**